

Календарный план строительства.

№ п/п	Наименование вида работ	Продолжит. работы, мес	Месяцы																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Подготовительные работы	2,5																														
2	Земляные работы	1																														
3	Устройство бетонной подготовки	0,5																														
4	Устройство фундаментной плиты и стай	2																														
5	Монтаж монолитных конструкций каркаса, перекрытий	12																														
6	Монтаж стеновых блоков	10																														
7	Покрытия и кровельные работы	2																														
8	Устройство внутренних перегородок, лестницы	3																														
9	Монтаж внутренних инженерных сетей	3																														
10	Отделочные работы	5																														
11	Подведение наружных инженерных сетей	1																														
12	Благоустройство и озеленение территории	1																														
13	Пусконаладочные работы	0,5																														
14	Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию	0,5																														
15	Оформление исполнительной документации для сдачи объекта	0,5																														

Общая продолжительность строительства: 30 месяцев



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

27/2015-385 – ПОС		Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, б мкр. 3 «Северный»	
Изм.	Кол. чл.	Зам. З. Экс.	Дата
Разработчик	Лист	№ док.	Подп.
Проберил	М.Лавров	0116	0316
Директор	М.Лавров	0116	0316
Г.л. инж.	Карбылина	0116	0316
Инженер	Карбылина	0116	0316
12-ти этажный жилой дом с техническим этажом и нежилыми помещениями, поз. 38, 2 этап строительства.		Календарный план	
Страница	Лист	Листов	
П	3		
000 "Среда"			