Календарный план продолжения строительства.

№ п/п	Наименование вида работ	Продолжит. работы, мес	Месяцы																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	Монтаж внутренних лестниц и площадок	1																														
2	Монтаж наружных стеновых блоков с 6го этажа	2																														
3	Установка наружных оконных и дверных блоков	1																														
4	Монтаж плит утепления наружных стен начиная с 1го этажа	3																														
5	Устройство покрытия и кровельные работы	2																														
6	Устройство внутренних перегородок	3																														
7	Устройство наружных входов и входных крылец	2																														
8	Установка внутренних дверных блоков	2																														
9	Подведение наружных инженерных систем	1																														
10	Монтаж внутренних инженерных систем и лифтового оборудования	4,5																														
11	Отделочные работы	2																														
12	Устройство полов и основания под полы	1,5																														
13	Благоустройство и озеленение территории	0,5																														
14	Пусконаладочные работы	0,5																														
15	Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию Оформление исполнительной документации для сдачи объекта	1																														
Общая продолжительность строительства		27																														

Общая продолжительность строительства: 27 месяцев

График движения рабочей силы

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Бетина			01.16
Проверил		Малахов			
Директор		Малахов			
Гл. инж.		Каралина			
Н.контр.		Каралина			

27/2015-38 – ПОС

Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, в мкр. 3 «Северный», северо-западная часть, 1 этап строительства.

12-ти этажный жилой дом с техническим этажом и нежилыми помещениями, поз. 38

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

Календарный план продолжения строительства

ООО "Среда"

Формат А2